

Form 1 Triwulan I

No	Misi dan Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome) Program (outcome)	Program yang direncanakan	Kondisi awal (To=Tn-1)		Uraian Kinerja yang diharapkan	Target Kinerja	Kondisi Real (Tn)		Ket
				Nilai	Sumber bukti *			Nilai	Sumber bukti *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Semakin meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan/permukiman serta energi untuk menunjang kegiatan pembangunan perekonomian	Prosentase jalan Kabupaten kondisi baik $\frac{\Sigma \text{ panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan/ dipelihara sesuai dengan kualifikasi}}{\Sigma \text{ total panjang jalan K1 Kabupaten Malang}} \times 100\%$	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	92,93%	LKj TAHUN 2014	Prosentase jalan kabupaten kondisi baik	92,93%	82,93%	Hasil Monev Tim Akuntabilitas Dinas Bina Marga Triwulan I	
		Prosentase Jumlah jembatan Kabupaten yang sesuai standar (lebar 6 M) $\frac{\Sigma \text{ Jembatan yang dibangun sesuai kapasitas dan kualifikasi}}{\Sigma \text{ total jembatan K1 Kabupaten Malang}} \times 100\%$	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	39,75%	LKj TAHUN 2014	Prosentase Jumlah jembatan kabupaten yang sesuai standar (lebar 6 M)	39,75%	39,75%	Hasil Monev Tim Akuntabilitas Dinas Bina Marga Triwulan I	

Form 2

Data Dasar		Realisasi Anggaran			Indikator Kinerja Kegiatan (Output)								Indikator Kinerja Utama (Outcome)								
Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Program/Kegiat an	Realisasi Anggaran Program/Kegiat an	%	Uraian Hasil yang diharapkan	Target Kinerja Triwulan 3, 6, 9 dan 12			Capaian Keberhasilan Triwulan 3, 6, 9 dan 12			% Capaian	Masalah	Solusi	Sumber Bukti *	Kondisi Awal (To)	Uraian Hasil yang diharapkan	Target	Kondisi Real (Tn)	Ket	
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6	7			8			$9=(8/7)*100$	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.03. 1.03.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.235.465.000,00	535.098.477,00	43,31		49,95%	-	-	-	43,31%	-	-	-	86,71		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	68.100.000,00	6.355.000,00	9,33	Terlaksananya surat menyurat kantor	30,00%	-	-	-	9,33%	-	-	-	31,11		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.000.000,00	17.875.477,00	20,08	Tersedianya jasa listrik, air dan telepon kantor	30,00%	-	-	-	20,08%	-	-	-	66,95		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	295.560.000,00	62.880.000,00	21,27	Terlaksananya penyediaan honorarium administrasi keuangan	25,00%	-	-	-	21,27%	-	-	-	85,10		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	96.680.000,00	81.852.000,00	84,66	Tersedianya jasa kebersihan kantor	84,30%	-	-	-	84,66%	-	-	-	100,43		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	148.300.000,00	98,87	Tersedianya alat tulis kantor	100,00%	-	-	-	98,87%	-	-	-	98,87		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.000.000,00	81.330.000,00	77,46	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	85,71%	-	-	-	77,46%	-	-	-	90,37		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	49.400.000,00	98,80	Tersedianya komponen listrik untuk penerangan dan instalasi kantor	100,00%	-	-	-	98,80%	-	-	-	98,80		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.200.000,00	8.760.000,00	30,00	Tersedianya bahan bacaan dan buku referensi peraturan dan perundang-undangan	30,00%	-	-	-	30,00%	-	-	-	100,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	102.425.000,00	6.571.000,00	6,42	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	40,00%	-	-	-	6,42%	-	-	-	16,04		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	249.500.000,00	71.775.000,00	28,77	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30,00%	-	-	-	28,77%	-	-	-	95,89		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.459.736.000,00	31.794.800,00	1,29		72,96%	-	-	-	1,29%	-	-	-	1,77		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	440.000.000,00	0,00	0,00	Tersedianya sarana penunjang bagi aparatur untuk	100,00%	-	-	-	0,00%				0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	175.000.000,00	0,00	0,00	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional untuk penunjang pelaksanaan	100,00%	-	-	-	0,00%				0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	310.950.000,00	0,00	0,00	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	99,37%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	231.836.000,00	0,00	0,00	Tersedianya peralatan kantor penunjang kegiatan	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					

Data Dasar		Realisasi Anggaran			Indikator Kinerja Kegiatan (Output)								Indikator Kinerja Utama (Outcome)								
Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan	%	Uraian Hasil yang diharapkan	Target Kinerja Triwulan 3, 6, 9 dan 12			Capaian Keberhasilan Triwulan 3, 6, 9 dan 12			% Capaian	Masalah	Solusi	Sumber Bukti *	Kondisi Awal (To)	Uraian Hasil yang diharapkan	Target	Kondisi Real (Tn)	Ket	
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6	7			8			$9=(8/7)*100$	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.100.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	50,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	171.950.000,00	28.017.800,00	16,29	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	42,91%	-	-	-	16,29%	-	-	-	37,97		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	30.000.000,00	3.777.000,00	12,59	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	50,00%	-	-	-	12,59%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 03	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	173.250.000,00	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 03 . 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu	173.250.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olah Raga untuk Aparatur	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	284.500.000,00	0,00	0,00		50,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	84.500.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	50,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	200.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya Pembinaan Jasa Konsultan dan Konstruksi	50,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 06	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	64.335.000,00	0,00	0,00		14,08%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.940.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD	50,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	7.175.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya penyusunan laporan kegiatan semesteran	50,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	46.220.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15	<i>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</i>	187.141.514.000,00	97.216.000,00	0,05		5,00%	-	-	-	0,05%	-	-	-	1,04		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015	39,75%	Prosentase Jumlah jembatan kabupaten yang sesuai standar (lebar 6 M)	39,75%	39,75%	
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01	Perencanaan Pembangunan Jalan	3.355.105.000,00	41.105.000,00	1,23	Terlaksananya perencanaan teknis peningkatan jalan	98,20%	-	-	-	1,23%	-	-	-	1,25		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03	Pembangunan Jalan	74.421.000.000,00	36.871.000,00	0,05	Terlaksananya pembangunan dan peningkatan jalan	0,24%	-	-	-	0,05%	-	-	-	21,06		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04	Perencanaan Pembangunan Jembatan	1.639.179.000,00	17.450.000,00	1,06	Terlaksananya perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan	99,00%	-	-	-	1,06%	-	-	-	1,08		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					

Data Dasar		Realisasi Anggaran			Indikator Kinerja Kegiatan (Output)								Indikator Kinerja Utama (Outcome)								
Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan	%	Uraian Hasil yang diharapkan	Target Kinerja Triwulan 3, 6, 9 dan 12			Capaian Keberhasilan Triwulan 3, 6, 9 dan 12			% Capaian	Masalah	Solusi	Sumber Bukti *	Kondisi Awal (To)	Uraian Hasil yang diharapkan	Target	Kondisi Real (Tn)	Ket	
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7			8			9=(8/7)*100	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05	Pembangunan Jembatan	47.140.210.000,00	1.790.000,00	0,00	Terlaksananya pembangunan dan peningkatan jembatan	6,38%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,06		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan	2.576.470.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan teknis peningkatan jalan	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08	Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan	1.409.550.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan teknis peningkatan jembatan	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 09	Peningkatan Jalan (DAK)	6.000.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 10	Peningkatan Jalan (Pendamping DAK)	600.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 11	Perencanaan Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)	1.250.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya perencanaan teknis peningkatan jalan	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 12	Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)	47.500.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya peningkatan Jalan	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 13	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)	1.250.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan teknis peningkatan jalan	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 17	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	4.384.003.000,00	1.360.000,00	0,03		4,66%	-	-	-	0,03%	-	-	-	0,67		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01	Perencanaan Turap/Talud/Brojong	201.360.000,00	1.360.000,00	0,68	Terlaksananya perencanaan teknis pembangunan turap/ talud/ bronjong	100,00%	-	-	-	0,68%	-	-	-	0,68		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03	Pembangunan Turap/Talud/Brojong	4.046.435.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pembangunan turap/ talud/ bronjong	0,08%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05	Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Brojong	136.208.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan teknis pembangunan turap/ talud/ bronjong	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	240.157.607.000,00	9.737.268.900,00	4,05		7,81%	-	-	-	4,05%	-	-	-	51,88		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015	92,93%	Prosentase jalan kabupaten kondisi baik	92,93%	82,93%	
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01	Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	4.102.080.000,00	10.767.000,00	0,26	Terlaksananya perencanaan teknis rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	99,28%	-	-	-	0,26%	-	-	-	0,26		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	96.265.015.000,00	3.182.000,00	0,00	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	0,07%	-	-	-	0,00%	-	-	-	4,99		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 18 . 06	Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	3.285.162.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan teknis rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08	Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan	50.965.270.000,00	9.723.319.900,00	19,08	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan kabupaten	24,98%	-	-	-	19,08%	-	-	-	76,37		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					

Data Dasar		Realisasi Anggaran			Indikator Kinerja Kegiatan (Output)								Indikator Kinerja Utama (Outcome)							
Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan	%	Uraian Hasil yang diharapkan	Target Kinerja Triwulan 3, 6, 9 dan 12			Capaian Keberhasilan Triwulan 3, 6, 9 dan 12			% Capaian	Masalah	Solusi	Sumber Bukti *	Kondisi Awal (To)	Uraian Hasil yang diharapkan	Target	Kondisi Real (Tn)	Ket
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6	7			8			$9=(8/7)*100$	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03 . 1.03.02 . 18 . 09	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK)	8.672.800.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pemeliharaan jalan kabupaten	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 18 . 10	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Pendamping DAK)	867.280.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pemeliharaan jalan kabupaten	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 18 . 11	Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)	1.900.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya perencanaan teknis pemeliharaan jalan	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 18 . 12	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)	72.200.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 18 . 13	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)	1.900.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan teknis rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 20	<i>Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan</i>	110.080.000,00	33.850.000,00	30,75		45,31%	-	-	-	30,75%	-	-	-	67,87		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 20 . 01	Inspeksi Kondisi Jalan	110.080.000,00	33.850.000,00	30,75	Terlaksananya inspeksi kondisi jalan kabupaten	45,31%	-	-	-	30,75%	-	-	-	67,87		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 23	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</i>	6.927.100.000,00	400.000,00	0,01		100,00%	-	-	-	0,01%	-	-	-	0,01		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 23 . 04	Pengadaan Alat-Alat Berat	6.500.600.000,00	0,00	0,00	Tersedianya Alat Berat Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 23 . 06	Pengadaan Alat 2 Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	200.400.000,00	400.000,00	0,20	Tersedianya Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Penunjang Pelaksanaan	100,00%	-	-	-	0,20%	-	-	-	0,20		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 23 . 10	Rehabilitasi/Peliharaan Alat-Alat Berat	200.500.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 23 . 12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat 2 Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	25.600.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan alat laboratouim kebinamargaan	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 30	<i>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</i>	21.594.490.000,00	44.685.000,00	0,21		4,40%	-	-	-	0,21%	-	-	-	4,70		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	19.661.680.000,00	1.790.000,00	0,01	Terlaksananya pembangunan infrastruktur perdesaan	0,04%	-	-	-	0,01%	-	-	-	25,44		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	1.003.340.000,00	42.895.000,00	4,28	Terlaksananya perencanaan teknis peningkatan jalan desa	93,98%	-	-	-	4,28%	-	-	-	4,55		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10	Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	929.470.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan teknis peingkatkan jalan desa	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				
1.03 . 1.03.02 . 34	<i>Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan</i>	411.980.000,00	5.490.000,00	1,33		1,45%	-	-	-	1,33%	-	-	-	91,65		Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015				

Data Dasar		Realisasi Anggaran			Indikator Kinerja Kegiatan (Output)								Indikator Kinerja Utama (Outcome)								
Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Program/Kegiat an	Realisasi Anggaran Program/Kegiat an	%	Uraian Hasil yang diharapkan	Target Kinerja Triwulan 3, 6, 9 dan 12			Capaian Keberhasilan Triwulan 3, 6, 9 dan 12			% Capaian	Masalah	Solusi	Sumber Bukti *	Kondisi Awal (To)	Uraian Hasil yang diharapkan	Target	Kondisi Real (Tn)	Ket	
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6	7			8			$9=(8/7)*100$	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01	Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	411.980.000,00	5.490.000,00	1,33	Terlaksananya updating data base jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya	1,45%	-	-	-	1,33%	-	-	91,65			Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 35	Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum	58.129.660.000,00	3.192.798.000,00	5,49		14,86%	-	-	-	5,49%	-	-	36,97			Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01	Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum	1.415.080.000,00	4.740.000,00	0,33	Terlaksananya perencanaan teknis pembangunan pelengkap jalan dan PJU	99,34%	-	-	-	0,33%	-	-	0,34			Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02	Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14.768.490.000,00	149.900.000,00	1,01	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan PJU	0,74%	-	-	-	1,01%	-	-	137,16			Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03	Pembangunan Drainase / Trotoar	20.171.760.000,00	24.875.000,00	0,12	Terlaksananya pembangunan drainase/ trotoar	0,18%	-	-	-	0,12%	-	-	67,66			Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 35 . 04	Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Trotoar	20.223.990.000,00	2.976.380.000,00	14,72	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	34,84%	-	-	-	14,72%	-	-	42,24			Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05	Pengelolaan Pohon Tepi Jalan	492.460.000,00	36.903.000,00	7,49	Terlaksananya pengelolaan pohon tepi jalan	7,53%	-	-	-	7,49%	-	-	99,50			Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06	Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum	1.057.880.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan pembangunan pelengkap jalan dan Penerangan Jalan Umum	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	0,00			Laporan Realisasi Keuangan bulan maret 2015					
												Rata2	26,41								