

Form 1 Triwulan II

No	Misi dan Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome) Program (outcome)	Program yang direncanakan	Kondisi awal (To=Tn-1)		Uraian Kinerja yang diharapkan	Target Kinerja	Kondisi Real (Tn)		Ket
				Nilai	Sumber bukti *			Nilai	Sumber bukti *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Semakin meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan/permukiman serta energi untuk menunjang kegiatan pembangunan perekonomian	Prosentase jalan Kabupaten kondisi baik $\frac{\Sigma \text{ panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan/ dipelihara sesuai dengan kualifikasi}}{\Sigma \text{ total panjang jalan K1 Kabupaten Malang}} \times 100\%$	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	92,93%	LKj TAHUN 2014	Prosentase jalan kabupaten kondisi baik	93,00%	83,97%	Hasil Monev Tim Akuntabilitas Dinas Bina Marga Triwulan II	
		Prosentase Jumlah jembatan Kabupaten yang sesuai standar (lebar 6 M) $\frac{\Sigma \text{ Jembatan yang dibangun sesuai kapasitas dan kualifikasi}}{\Sigma \text{ total jembatan K1 Kabupaten Malang}} \times 100\%$	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	39,75%	LKj TAHUN 2014	Prosentase Jumlah jembatan kabupaten yang sesuai standar (lebar 6 M)	40,00%	39,95%	Hasil Monev Tim Akuntabilitas Dinas Bina Marga Triwulan II	

Data Dasar		Realisasi Anggaran			Indikator Kinerja Kegiatan (Output)										Indikator Kinerja Utama (Outcome)							
Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan	%	Uraian Hasil yang diharapkan	Target Kinerja Triwulan 3, 6, 9 dan 12				Capaian Keberhasilan Triwulan 3, 6, 9 dan 12				% Capaian	Masalah	Solusi	Sumber Bukti *	Kondisi Awal (To)	Uraian Hasil yang diharapkan	Target	Kondisi Real (Tn)	Ket
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7				8				9=(8/7)*100	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03 . 1.03.02 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	173.250.000,00	0,00	0,00		0,00%	100,00%	-	-	173.250.000,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 03 . 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	173.250.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olah Raga untuk Aparatur	0,00%	100,00%	-	-	173.250.000,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	284.500.000,00	101.440.000,00	35,66		50,00%	50,00%	-	-	284.500.000,00	0,00%	35,66%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	84.500.000,00	1.440.000,00	1,70	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	50,00%	50,00%	-	-	84.500.000,00	0,00%	1,70%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00	Terlaksananya Pembinaan Jasa Konsultansi dan Konstruksi	50,00%	50,00%	-	-	200.000.000,00	0,00%	50,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	64.335.000,00	2.735.000,00	4,25		14,08%	22,87%	-	-	23.771.500,00	0,00%	4,25%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.940.000,00	2.735.000,00	25,00	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD	50,00%	50,00%	-	-	10.940.000,00	0,00%	25,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	7.175.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya penyusunan laporan kegiatan semesteran	50,00%	0,00%	-	-	3.587.500,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	46.220.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	0,00%	20,00%	-	-	9.244.000,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	187.141.514.000,00	4.552.323.800,00	2,43		5,00%	62,33%	-	-	#####	0,05%	2,38%	-	-	1,04		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015	39,75%	Prosentase Jumlah jembatan kabupaten yang sesuai standar (lebar 6 M)	40,00%	39,95%	
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01	Perencanaan Pembangunan Jalan	3.355.105.000,00	238.947.000,00	7,12	Terlaksananya perencanaan teknis peningkatan jalan	98,20%	1,24%	-	-	3.336.280.000,00	1,23%	5,90%	-	-	1,25		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03	Pembangunan Jalan	74.421.000.000,00	128.172.000,00	0,17	Terlaksananya pembangunan dan peningkatan jalan	0,24%	49,97%	-	-	37.360.150.000,00	0,05%	0,12%	-	-	21,06		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04	Perencanaan Pembangunan Jembatan	1.639.179.000,00	34.330.000,00	2,09	Terlaksananya perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan	99,00%	1,00%	-	-	1.639.179.000,00	1,06%	1,03%	-	-	1,08		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05	Pembangunan Jembatan	47.140.210.000,00	2.213.342.500,00	4,70	Terlaksananya pembangunan dan peningkatan jembatan	6,38%	46,81%	-	-	25.071.105.000,00	0,00%	4,69%	-	-	0,06		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan	2.576.470.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan teknis peningkatan jalan	0,00%	50,00%	-	-	1.288.235.000,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08	Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan	1.409.550.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan teknis peningkatan jembatan	0,00%	50,00%	-	-	704.775.000,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 09	Peningkatan Jalan (DAK)	6.000.000.000,00	1.761.393.300,00	29,36	Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten	0,00%	100,00%	-	-	6.000.000.000,00	0,00%	29,36%	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 10	Peningkatan Jalan (Pendamping DAK)	600.000.000,00	176.139.000,00	29,36	Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten	0,00%	100,00%	-	-	600.000.000,00	0,00%	29,36%	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015					
1.03 . 1.03.02 . 15 . 11	Perencanaan Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)	1.250.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya perencanaan teknis peningkatan jalan	100,00%	0,00%	-	-	1.250.000.000,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015					

Data Dasar		Realisasi Anggaran			Indikator Kinerja Kegiatan (Output)										Indikator Kinerja Utama (Outcome)							
Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan	%	Uraian Hasil yang diharapkan	Target Kinerja Triwulan 3, 6, 9 dan 12				Capaian Keberhasilan Triwulan 3, 6, 9 dan 12				% Capaian	Masalah	Solusi	Sumber Bukti *	Kondisi Awal (To)	Uraian Hasil yang diharapkan	Target	Kondisi Real (Tn)	Ket
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7				8				9=(8/7)*100	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03 . 1.03.02 . 15 . 12	Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)	47.500.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya peningkatan Jalan	0,00%	100,00%	-	-	47.500.000.000,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 15 . 13	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)	1.250.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan teknis peningkatan jalan	0,00%	100,00%	-	-	1.250.000.000,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 17	<i>Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</i>	4.384.003.000,00	15.635.000,00	0,36		4,66%	47,70%	-	-	2.295.756.500,00	0,03%	0,33%	-	-	-	0,67		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	201.360.000,00	1.360.000,00	0,68	Terlaksananya perencanaan teknis pembangunan turap/ talud/ bronjong	100,00%	0,00%	-	-	201.360.000,00	0,68%	0,00%	-	-	-	0,68		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	4.046.435.000,00	14.275.000,00	0,35	Terlaksananya pembangunan turap/ talud/ bronjong	0,08%	50,00%	-	-	2.026.292.500,00	0,00%	0,35%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05	Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	136.208.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan teknis pembangunan turap/ talud/ bronjong	0,00%	50,00%	-	-	68.104.000,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 18	<i>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</i>	240.157.607.000,00	31.851.726.200,00	13,26		7,81%	64,00%	-	-	#####	4,05%	9,21%	-	-	-	51,88		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015	92,93%	Prosentase jalan kabupaten kondisi baik	93,00%	83,97%
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01	Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	4.102.080.000,00	219.120.000,00	5,34	Terlaksananya perencanaan teknis rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	99,28%	0,51%	-	-	4.093.387.500,00	0,26%	5,08%	-	-	-	0,26		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	96.265.015.000,00	41.144.600,00	0,04	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	0,07%	50,01%	-	-	48.201.261.250,00	0,00%	0,04%	-	-	-	4,99		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 18 . 06	Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	3.285.162.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan teknis rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	0,00%	50,20%	-	-	1.649.162.000,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08	Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan	50.965.270.000,00	29.498.719.500,00	57,88	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan kabupaten	24,98%	39,75%	-	-	32.992.385.000,00	19,08%	38,80%	-	-	-	76,37		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 18 . 09	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK)	8.672.800.000,00	1.902.492.840,00	21,94	Terlaksananya pemeliharaan jalan kabupaten	0,00%	100,00%	-	-	8.672.800.000,00	0,00%	21,94%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 18 . 10	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Pendamping DAK)	867.280.000,00	190.249.260,00	21,94	Terlaksananya pemeliharaan jalan kabupaten	0,00%	100,00%	-	-	867.280.000,00	0,00%	21,94%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 18 . 11	Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)	1.900.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya perencanaan teknis pemeliharaan jalan	100,00%	0,00%	-	-	1.900.000.000,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 18 . 12	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)	72.200.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	0,00%	100,00%	-	-	72.200.000.000,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 18 . 13	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)	1.900.000.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan teknis rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	0,00%	100,00%	-	-	1.900.000.000,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 20	<i>Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan</i>	110.080.000,00	78.655.000,00	71,45		45,31%	54,69%	-	-	110.080.000,00	30,75%	40,70%	-	-	-	67,87		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 20 . 01	Inspeksi Kondisi Jalan	110.080.000,00	78.655.000,00	71,45	Terlaksananya inspeksi kondisi jalan kabupaten	45,31%	54,69%	-	-	110.080.000,00	30,75%	40,70%	-	-	-	67,87		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 23	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan</i>	6.927.100.000,00	1.000.000,00	0,01		100,00%	0,00%	-	-	6.927.100.000,00	0,01%	0,01%	-	-	-	0,01		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 23 . 04	Pengadaan Alat-Alat Berat	6.500.600.000,00	0,00	0,00	Tersedianya Alat Berat Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	100,00%	0,00%	-	-	6.500.600.000,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00		Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				

Data Dasar		Realisasi Anggaran			Indikator Kinerja Kegiatan (Output)										Indikator Kinerja Utama (Outcome)							
Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Program/Kegiat an	Realisasi Anggaran Program/Kegiat an	%	Uraian Hasil yang diharapkan	Target Kinerja Triwulan 3, 6, 9 dan 12				Capaian Keberhasilan Triwulan 3, 6, 9 dan 12				% Capaian	Masalah	Solusi	Sumber Bukti *	Kondisi Awal (To)	Uraian Hasil yang diharapkan	Target	Kondisi Real (Tn)	Ket
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6	7				8				$9=(8/7)*100$	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03 . 1.03.02 . 23 . 06	Pengadaan Alat 2 Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebnamargaan	200.400.000,00	400.000,00	0,20	Tersedianya Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Penunjang Pelaksanaan	100,00%	0,00%	-	-	200.400.000,00	0,20%	0,00%	-	-	0,20			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 23 . 10	Rehabilitasi/Peliharaan Alat-Alat Berat	200.500.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat	100,00%	0,00%	-	-	200.500.000,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 23 . 12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat 2 Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebnamargaan	25.600.000,00	600.000,00	2,34	Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan alat laboratoium kebinamargaan	100,00%	0,00%	-	-	25.600.000,00	0,00%	2,34%	-	-	0,00			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 30	<i>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</i>	21.594.490.000,00	116.174.200,00	0,54		4,40%	47,95%	-	-	11.303.915.000,00	0,21%	0,33%	-	-	4,70			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	19.661.680.000,00	46.510.200,00	0,24	Terlaksananya pembangunan infrastruktur perdesaan	0,04%	49,99%	-	-	9.835.840.000,00	0,01%	0,23%	-	-	25,44			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	1.003.340.000,00	69.664.000,00	6,94	Terlaksananya perencanaan teknis peningkatan jalan desa	93,98%	6,02%	-	-	1.003.340.000,00	4,28%	2,67%	-	-	4,55			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10	Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	929.470.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan teknis peingkatkan jalan desa	0,00%	50,00%	-	-	464.735.000,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 34	<i>Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan</i>	411.980.000,00	10.668.000,00	2,59		1,45%	98,55%	-	-	411.980.000,00	1,33%	1,26%	-	-	91,65			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01	Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	411.980.000,00	10.668.000,00	2,59	Terlaksananya updating data base jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya	1,45%	98,55%	-	-	411.980.000,00	1,33%	1,26%	-	-	91,65			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 35	<i>Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum</i>	58.129.660.000,00	7.137.948.400,00	12,28		14,86%	44,14%	-	-	34.295.021.500,00	5,49%	6,79%	-	-	36,97			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01	Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum	1.415.080.000,00	8.304.000,00	0,59	Terlaksananya perencanaan teknis pembangunan pelengkap jalan dan PJIU	99,34%	0,41%	-	-	1.411.480.000,00	0,33%	0,25%	-	-	0,34			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02	Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14.768.490.000,00	228.045.000,00	1,54	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan PJIU	0,74%	50,90%	-	-	7.626.995.000,00	1,01%	0,53%	-	-	137,16			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03	Pembangunan Drainase / Trotoar	20.171.760.000,00	56.460.000,00	0,28	Terlaksananya pembangunan drainase/ trotoar	0,18%	50,00%	-	-	10.123.142.500,00	0,12%	0,16%	-	-	67,66			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 35 . 04	Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Trotoar	20.223.990.000,00	6.785.106.400,00	33,55	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	34,84%	35,00%	-	-	14.124.720.000,00	14,72%	18,83%	-	-	42,24			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05	Pengelolaan Pohon Tepi Jalan	492.460.000,00	60.033.000,00	12,19	Terlaksananya pengelolaan pohon tepi jalan	7,53%	89,89%	-	-	479.744.000,00	7,49%	4,70%	-	-	99,50			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06	Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum	1.057.880.000,00	0,00	0,00	Terlaksananya pengawasan pembangunan pelengkap jalan dan Penerangan Jalan Umum	0,00%	50,00%	-	-	528.940.000,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00			Laporan Realisasi Keuangan 18 Juni 2015				
														Rata2	25,43							